Projekt: GGS-SAD Stand: Mit 24.07.19 BAUZEITENPLAN Nr. Vorgangsname Anfang November 2020 Dezember 2020 Januar 2021 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020 Februar 2021 März 2021 19 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 17 03 08 13 2 Zuständigkeit 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Zuständigkeit 21 Tage Fre 24.04.20 KG 300 - Hochbau KG 300 - Hochbau Fre 22.05.20 ABJ Gültigkeit Bauzeitenplan : KG 400 - TGA KG 400 - TGA 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 TGA-Planer vorbehaltlich Zustimmung externer Fachplaner KG 470 - Küchen Terminangaben sind von TGA freizugeben KG 470 - Küchen 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Küchen-Planer vorbehaltlich Zustimmung und termingerechte Ausführung aller beteiligten Firmen KG 500 - GALA 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Freiraumplaner KG 500 - GALA 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Bauherr Bauherr IINWEIS:Der vorliegende Plan beinhaltet keine eventuell erforderlichen Winterbaumaßnahmen und Unterbrechungen aufgrund der Witterung. 8 21 Tage Fre 24.04.20 Fre 22.05.20 Schule Nutzer 405 Tage Mon 30.03.20 Fre 15.10.21 Schulferien y 10 Schulferien 2020 - Osterferien 15 Tage Mon 30.03.20 Fre 17.04.20 2020 - Osterferien 15 Tage 2020 - Sommerferien 30 Tage 2020 - Sommerferien 30 Tage Mon 29.06.20 Fre 07.08.20 2020 - Herbstferien 10 Tage 2020 - Herbstferien 10 Tage Mon 05.10.20 Fre 16.10.20 2020 - Weinachtsferien 13 Tage 2020 - Weinachtsferier 13 Tage Mon 21.12.20 Mit 06.01.21 2021 - Osterferien 12 Tage Don 01.04.21 Fre 16.04.21 2021 - Osterferien 12 Tage 2021 - Sommerferien 30 Tage Mon 21.06.21 Fre 30.07.21 2021 - Sommerferien 10 Tage Mon 04.10.21 Fre 15.10.21 2021 - Herbstferien 304 Tage Mon 02.03.20 Don 29.04.21 304 Tage Bauzeit — 245 Tage 20 245 Tage Mon 02.03.20 Fre 05.02.21 Rohbau Baustelleneinrichtung 7 Tage Baustelleneinrichtung 7 Tage Mon 27.04.20 Die 05.05.20 Erdarbeiten Baugrube, Fundamentaushub 15 Tage Erdarbeiten Baugrube, Fundamentaushub 15 Tage Mon 04.05.20 Fre 22.05.20 Geprüfte Statik / Bewehrungs- & Schalpläne 6 02.03 Geprüfte Statik / Bewehrungs- & Schalpläne 0 Tage Mon 02.03.20 Mon 02.03.20 Werkplanung Fenster, Außentüren, Stahlbauten Werkplanung Fenster, Außentüren, Stahlbauten 

04.05 0 Tage Mon 04.05.20 Mon 04.05.20 10 Tage Mon 04.05.20 Fre 15.05.20 Freigabe Werkplanung, Fenster, Außentüren, Stahlbauten \_\_\_\_\_\_ 10 Tage Freigabe Werkplanung, Fenster, Außentüren, Stahlbauten Fertigung Fenster & Außentüren Fertigung Fenster & Außentüren 30 Tage Mon 18.05.20 Fre 26.06.20 30 Tage 0 Tage Mon 01.06.20 Mon 01.06.20 Bemusterung Vormauerziegel ♦ 01.06 Bemusterung Vormauerziegel 35 Tage Mon 25.05.20 Fre 10.07.20 Gründung 🔻 Gründung Grundleitungen **m** 5 Tage Grundleitungen 5 Tage Mon 25.05.20 Fre 29.05.20 Aufzugsunterfahrt 3 Tage Aufzugsunterfahrt 3 Tage Mon 25.05.20 Mit 27.05.20 Sauberkeitsschicht Fundament und Sohle 10 Tage Sauberkeitsschicht Fundament und Sohle 10 Tage Mon 25.05.20 Fre 05.06.20 Streifenfundament und Sohlplatte 10 Tage Streifenfundament und Sohlplatte 10 Tage Mon 08.06.20 Fre 19.06.20 5 Tage Mon 22.06.20 Fre 26.06.20 Betonsohle mit Behandlung \_\_\_\_ 5 Tage Betonsohle mit Behandlung Verfüllarbeiten \_\_\_ 5 Tage Verfüllarbeiten 5 Tage Mon 06.07.20 Fre 10.07.20 167 Tage Mit 01.04.20 Don 19.11.20 **Erdgeschoss** Werkplanung Betonfertigteile Wände ♦ 01.04 Werkplanung Betonfertigteile Wände 0 Tage Mit 01.04.20 Mit 01.04.20 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände 5 Tage Mit 01.04.20 Die 07.04.20 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände \_\_\_\_ 5 Tage Lieferung Wände Betonfertigteile ♦ 06.07 Lieferung Wände Betonfertigteile 0 Tage Mon 06.07.20 Mon 06.07.20 Ortbetonwände Aufzug \_\_\_\_\_ 10 Tage Ortbetonwände Aufzug 10 Tage Mon 06.07.20 Fre 17.07.20 Hohlwände Aussen \_\_\_\_\_ 10 Tage Hohlwände Aussen 10 Tage Mon 06.07.20 Fre 17.07.20 Stützen Innen \_\_\_ 5 Tage 5 Tage Mon 06.07.20 Fre 10.07.20 Stützen Innen 42 Hohlwände Innen 7 Tage Fre 10.07.20 Mon 20.07.20 Hohlwände Innen 7 Tage Aufbau Außengerüst EG 🔞 2 Tage Aufbau Außengerüst EG 2 Tage Mon 20.07.20 Die 21.07.20 Werkplanung Betonfertigteile Decken • 01.05 Werkplanung Betonfertigteile Decken 0 Tage Fre 01.05.20 Fre 01.05.20 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Decken \_\_\_\_ 5 Tage Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Decken 5 Tage Fre 01.05.20 Don 07.05.20 Maurerarbeiten EG 5 Tage Fre 10.07.20 Don 16.07.20 Maurerarbeiten EG \_\_\_\_ 5 Tage Unterzüge 3 Tage Fre 17.07.20 Die 21.07.20 Unterzüge a 3 Tage Stahlbetondecken über EG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage Stahlbetondecken über EG 15 Tage Don 23.07.20 Mit 12.08.20 Einbau Stahltbauten 2 Tage Einbau Stahltbauten 2 Tage Mit 12.08.20 Don 13.08.20 Montage Fenster & Außentüren EG Montage Fenster & Außentüren EG 15 Tage Mon 26.10.20 Fre 13.11.20 Sockelabdichtung - außen 10 Tage Mit 30.09.20 Die 13.10.20 Sockelabdichtung - außen 10 Tage Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen EG 15 Tage Mit 14.10.20 Die 03.11.20 Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen EG 15 Tage Verfugung und Versieglung EG \_\_\_\_\_ 6 Tage Verfugung und Versieglung EG 6 Tage Don 12.11.20 Don 19.11.20 1.Obergeschoss **▼** ■ 129 Tage 1.Obergeschoss 129 Tage Mon 01.06.20 Don 26.11.20 Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken 0 Tage Mon 01.06.20 Mon 01.06.20 Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken ♦ 01.06 Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken 10 Tage Prüfung Werkplanung Betonfertigteile Wände+Decken 10 Tage Mon 01.06.20 Fre 12.06.20 Lieferung Betonfertigteile ♦ 05.10 Lieferung Betonfertigteile 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20 Aufbau Außengerüst 1.0G 🖂 3 Tage Aufbau Außengerüst 1.OG 3 Tage Die 06.10.20 Don 08.10.20 5 Tage Die 06.10.20 Mon 12.10.20 Stahlbetonstützen 1.0G \_\_\_\_ 5 Tage Stahlbetonstützen 1.OG Stahlbetonwände 1.OG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage Stahlbetonwände 1.OG 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20 Stahlbetonunterzüge 1.OG 10 Tage Die 13.10.20 Mon 26.10.20 Stahlbetonunterzüge 1.OG 10 Tage Stahlbetondecke über 1.OG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage Stahlbetondecke über 1.OG 15 Tage Mon 26.10.20 Fre 13.11.20 10 Tage Die 10.11.20 Mon 23.11.20 Montage Fenster 1.0G Montage Fenster 1.OG Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen 1.OG Vormauerziegel inkl. Dämmung & Konsolen 1.OG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage 15 Tage Fre 30.10.20 Don 19.11.20 Verfugung und Versieglung 1.0G \_\_\_\_ 5 Tage Verfugung und Versieglung 1.OG 5 Tage Fre 20.11.20 Don 26.11.20 66 Dach 86 Tage Die 01.09.20 Die 29.12.20 Dach w Werkplanung Gefälledämmung 

01.09 Werkplanung Gefälledämmung 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20 Prüfung Werkplanung Gefälledämmung 7 Tage Prüfung Werkplanung Gefälledämmung 7 Tage Die 01.09.20 Mit 09.09.20 10 Tage Fre 25.09.20 Don 08.10.20 Stahlbeton-Attika herstellen 10 Tage Stahlbeton-Attika herstellen 70 Vormontage TGA Dachaufbauten 4 Tage Fre 16.10.20 Mit 21.10.20 Vormontage TGA Dachaufbauten \_\_\_\_ 4 Tage 4 Tage Mit 21.10.20 Mon 26.10.20 15 Tage Die 27.10.20 Mon 16.11.20 Dachdämmung, Dachabdichtung, Vormontage Attika Dachdämmung, Dachabdichtung, Vormontage Attika 20 Tage Die 17.11.20 Mon 14.12.20 Dachbegrünung \_\_\_\_\_ Dachbegrünung Endmontage TGA Dachaufbauten \_ 4 Tage Endmontage TGA Dachaufbauten 4 Tage Die 15.12.20 Fre 18.12.20 Blitzschutz Dach 2 Tage Blitzschutz Dach 2 Tage Mon 21.12.20 Die 22.12.20 Montage Attika ### 5 Tage Montage Attika 5 Tage Mit 23.12.20 Die 29.12.20 Fassade 🔻 Fassade 32 Tage Don 24.12.20 Fre 05.02.21 Blitzschutz Fassade und Dach 10 Tage Don 24.12.20 Mit 06.01.21 Blitzschutz Fassade und Dach 10 Tage Metallbauarbeiten, Blenden, Gitter 10 Tage Fre 08.01.21 Don 21.01.21 Metallbauarbeiten, Blenden, Gitter Montage Fallrohre Montage Fallrohre 🖽 3 Tage 3 Tage Mit 30.12.20 Fre 01.01.21 5 Tage Fre 22.01.21 Rückbau Außengerüst 5 Tage Rückbau Außengerüst Don 28.01.21 Einbau Stahltreppe Außen \_\_\_\_ 5 Tage Einbau Stahltreppe Außen 5 Tage Mon 01.02.21 Fre 05.02.21 **▼** 173 Tage 173 Tage Die 01.09.20 Don 29.04.21 Ausbau Bemusterung Fliesen 🔷 05.10 Bemusterung Fliesen 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20 Bemusterung Bodenbeläge 

05.10 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20 Bemusterung Bodenbeläge Bemusterung Farben ♦ 05.10 Bemusterung Farben 0 Tage Mon 05.10.20 Mon 05.10.20 **▼** 170 Tage 170 Tage Die 01.09.20 Mon 26.04.21 Erdgeschoss Lieferung Werkplanung Zargen und Innentüren 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20 Lieferung Werkplanung Zargen und Innentüren ♦ 01.09 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20 Lieferung Werkplanung Alu-Rahmen-Türen ♦ 01.09 Lieferung Werkplanung Alu-Rahmen-Türen Lieferung Werkplanung Handläufe, Fensterbänke 0 Tage Die 01.09.20 Die 01.09.20 Lieferung Werkplanung Handläufe, Fensterbänke 🔷 01.09 Prüfung Werkplanung Türen, Zargen, Handläufe, Fensterbänke 15 Tage Die 01.09.20 Mon 21.09.20 Prüfung Werkplanung Türen, Zargen, Handläufe, Fensterbänke 15 Tage Elektro Unterputzmontage EG \_\_\_\_\_ 10 Tage Elektro Unterputzmontage EG 10 Tage Don 01.10.20 Mit 14.10.20 Trockenbau C-Profile \_\_\_\_ 5 Tage Trockenbau C-Profile 5 Tage Don 01.10.20 Mit 07.10.20 Sanitär Vor-/ Rohmontage EG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage 15 Tage Mit 07.10.20 Die 27.10.20 Sanitär Vor-/ Rohmontage EG Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage EG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage EG 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20 15 Tage Don 08.10.20 Mit 28.10.20 Heizung Vor-/ Rohmontage EG \_\_\_\_\_\_ 15 Tage Heizung Vor-/ Rohmontage EG TGA - Technik-Zentralen 10 Tage TGA - Technik-Zentralen 10 Tage Don 15.10.20 Mit 28.10.20 Elektro Vor-/ Rohmontage EG 8 Tage Elektro Vor-/ Rohmontage EG 8 Tage Don 22.10.20 Mon 02.11.20 Dataport Vor-/ Rohmontage EG 3 Tage Die 03.11.20 Don 05.11.20 Dataport Vor-/ Rohmontage EG **3** Tage Lieferung Werkplanung HPL-Türblätter 🧄 09.11 Lieferung Werkplanung HPL-Türblätter 0 Tage Mon 09.11.20 Mon 09.11.20 Trockenbau Wände (1.Seite) 10 Tage Trockenbau Wände (1.Seite) 10 Tage Die 10.11.20 Mon 23.11.20 Einbau Türzargen 📉 4 Tage 102 4 Tage Die 24.11.20 Fre 27.11.20 Einbau Türzargen Putzarbeiten EG \_ 3 Tage 103 Putzarbeiten EG 3 Tage Mon 30.11.20 Mit 02.12.20 Trockenbau Wände (2. Seite) \_\_\_ 5 Tage 104 Trockenbau Wände (2. Seite) 5 Tage Mon 30.11.20 Fre 04.12.20 Bemusterung Fliesen 

07.12 105 Bemusterung Fliesen 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20 106 Bemusterung Bodenbeläge 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20 Bemusterung Bodenbeläge 🔷 07.12 0 Tage Mon 07.12.20 Mon 07.12.20 Lieferung Werkplanung Geländer 🧄 07.12 Lieferung Werkplanung Geländer 108 3 Tage Mon 07.12.20 Mit 09.12.20 Estricharbeiten 3 Tage Estricharbeiter Estrich Trocknung 109 Estrich Trocknung 21 Tage Mit 09.12.20 Mit 06.01.21 110 Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage EG \_\_\_\_\_\_ 10 Tage Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage EG 10 Tage Mit 09.12.20 Die 22.12.20 Einbau Stahltüren 2 Tage 111 Einbau Stahltüren 2 Tage Mon 14.12.20 Die 15.12.20 112 Einbau Alu-Rahmen-Türen 
3 Tage Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage Mon 14.12.20 Mit 16.12.20 113 Abhangdecken UK \_\_\_\_ 5 Tage Abhanddecken UK 5 Tage Die 22.12.20 Mon 28.12.20 Bemusterung Malerarbeiten 

25.12 114 Bemusterung Malerarbeiten 0 Tage Fre 25.12.20 Fre 25.12.20 115 Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage Die 29.12.20 Mon 04.01.21 Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen \_\_\_\_ 5 Tage Montage Aufzug Montage Aufzug 20 Tage Mit 30.12.20 Die 26.01.21 Abdichtung Nassräume \_ 4 Tage Abdichtung Nassräume 4 Tage Mon 28.12.20 Don 31.12.20 Trockenbau spachteln & schleifen \_\_\_\_ 6 Tage 118 Trockenbau spachteln & schleifen 6 Tage Die 05.01.21 Die 12.01.21 119 Bodenfliesen 6 Tage Die 05.01.21 Die 12.01.21 Montage Geländer \_\_\_\_ 4 Tage 120 4 Tage Mit 13.01.21 Mon 18.01.21 Montage Geländer 5 Tage Mit 13.01.21 Wandfliesen 5 Tage 121 Wandfliesen Die 19.01.21 122 Edelstahlverkleidungen Küchen 2 Tage Die 19.01.21 Mit 20.01.21 Edelstahlverkleidungen Küchen 2 Tage 123 Malerarbeiten 7 Tage Mit 20.01.21 Don 28.01.21 Malerarbeiten 7 Tage Montage WC Trennwände 3 Tage Mit 27.01.21 Fre 29.01.21 Montage WC Trennwände \_ 3 Tage 125 Einbau Fensterbänke 2 Tage Fre 29.01.21 Mon 01.02.21 Einbau Fensterbänke 2 Tage Umbau Traverse 5 Tage Umbau Traverse 5 Tage Fre 29.01.21 Don 04.02.21 Sanitär Endmontage EG \_\_\_\_ 4 Tage Sanitär Endmontage EG 4 Tage Fre 29.01.21 Mit 03.02.21 Elektro Endmontage EG \_\_\_\_\_\_ 12 Tage 128 Elektro Endmontage EG 12 Tage Fre 29.01.21 Mon 15.02.21 Montage Handläufe EG \_ 3 Tage Montage Handläufe EG 3 Tage Die 02.02.21 Don 04.02.21 Lüftung Endmontage EG Lüftung Endmontage EG **2** Tage 2 Tage Don 04.02.21 Fre 05.02.21 Heizung Endmontage EG \_ 4 Tage Heizung Endmontage EG 4 Tage Mon 08.02.21 Don 11.02.21 Dataport Endmontage EG **2** Tage Dataport Endmontage EG 2 Tage Fre 12.02.21 Mon 15.02.21 Montage Rahmen Sauberlaufmatten 2 Tage Fre 12.02.21 Mon 15.02.21 Montage Rahmen Sauberlaufmatten \_\_\_ 2 Tage Bodenbeschichtung **3** Tage 3 Tage Die 16.02.21 Don 18.02.21 Bodenbeschichtung Eichenparkett m. Versiegelung 12 Tage Eichenparkett m. Versiegelung 12 Tage Die 16.02.21 Mit 03.03.21 Aufmaß Kücheneinrichtung 1 Tag Aufmaß Kücheneinrichtung 1 Tag Fre 15.01.21 Fre 15.01.21 Montage Küche \_\_\_\_\_ 13 Tage 137 Montage Küche 13 Tage Mon 22.03.21 Mit 07.04.21 Schutz Bodenbelag | 1 Tag 138 1 Tag Don 04.03.21 Don 04.03.21 Schutz Bodenbelag Mobile Trennwand = 3 Tage 139 3 Tage Don 04.03.21 Mon 08.03.21 Mobile Trennwand 3 Tage Die 09.03.21 Don 11.03.21 140 Montage Sauberlaufmatten 💼 3 Tage Montage Sauberlaufmatten Montage Raumbeschilderung | 1 Tag Montage Raumbeschilderung 1 Tag Mon 19.04.21 Mon 19.04.21 Montage Feuerlöscher | 1 Tag Montage Feuerlöscher 1 Tag Die 20.04.21 Die 20.04.21 Montage Holztürblätter 2 Tage Die 20.04.21 Mit 21.04.21 Montage Holztürblätter 👚 2 Tage Montage Türstopper 1 Tag Mit 21.04.21 Mit 21.04.21 Montage Türstopper 1 Tag Montage Schließanlage | 1 Tag Montage Schließanlage 1 Tag Don 22.04.21 Don 22.04.21 Malerarbeiten finish 2 Tage Malerarbeiten finish 2 Tage Don 22.04.21 Fre 23.04.21 Endreinigung 2 Tage 2 Tage Fre 23.04.21 Mon 26.04.21 Endreinigung Schmutzfangr Schmutzfangmatte | 1 Tag 1 Tag Mon 26.04.21 Mon 26.04.21 1.Obergeschoss ▼ 104 Tage 1.Obergeschoss 104 Tage Mon 07.12.20 Don 29.04.21 Trockenbau C-Profile 4 Tage Trockenbau C-Profile 4 Tage Mon 07.12.20 Don 10.12.20 Trockenbau Wände (1.Seite) 4 Tage Fre 11.12.20 Mit 16.12.20 Trockenbau Wände (1.Seite) 4 Tage Elektro Unterputzmontage 1.OG 10 Tage Fre 11.12.20 Don 24.12.20 Elektro Unterputzmontage 1.0G \_\_\_\_\_ 10 Tage Heizung Vor-/ Rohmontage 1.0G \_\_\_\_\_ 10 Tage 153 Heizung Vor-/ Rohmontage 1.OG 10 Tage Fre 11.12.20 Don 24.12.20 Einbau Türzargen 
3 Tage 154 Einbau Türzargen 3 Tage Mon 21.12.20 Mit 23.12.20 Dataport Vor-/ Rohmontage 1.0G **3** Tage 155 Dataport Vor-/ Rohmontage 1.OG 3 Tage Mon 21.12.20 Mit 23.12.20 Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage 1.0G \_\_\_\_\_ 6 Tage 156 Lüftung Stränge Vor-/ Rohmontage 1.OG 6 Tage Don 24.12.20 Don 31.12.20 Sanitär Vor-/ Rohmontage 1.OG 9 Tage Sanitär Vor-/ Rohmontage 1.0G 9 Tage Don 17.12.20 Die 29.12.20 8 Tage Fre 25.12.20 Die 05.01.21 Elektro Vor-/ Rohmontage 1.0G 8 Tage 158 Elektro Vor-/ Rohmontage 1.OG 159 Trockenbau Wände (2. Seite) 4 Tage Trockenbau Wände (2. Seite) 4 Tage Mit 06.01.21 Mon 11.01.21 Estricharbeiten 1.OG **3** Tage Estricharbeiten 1.0G 3 Tage Mon 11.01.21 Mit 13.01.21 161 Estrich Trocknung 21 Tage Don 14.01.21 Don 11.02.21 Estrich Trocknung 0 Tage Don 11.02.21 Don 11.02.21 Estrichmessung CM < 2% 

11.02 162 Estrichmessung CM < 2% Einbau Alu-Rahmen-Türen \_\_\_ 3 Tage Einbau Alu-Rahmen-Türen 3 Tage Fre 15.01.21 Die 19.01.21 Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage 1.0G \_\_\_\_\_ 5 Tage Lüftung Decken Vor-/ Rohmontage 1.OG 5 Tage Don 21.01.21 Mit 27.01.21 Abhangdecken UK \_\_\_\_ 4 Tage Abhangdecken UK 4 Tage Don 28.01.21 Die 02.02.21 Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen \_\_\_\_ 5 Tage Abhangdecken schließen inkl. spachteln & schleifen 5 Tage Mit 03.02.21 Die 09.02.21 Trockenbau spachteln & schleifen \_\_\_\_ 4 Tage Trockenbau spachteln & schleifen 4 Tage Mit 10.02.21 Mon 15.02.21 1 Tag Mit 24.02.21 Mit 24.02.21 Abdichtung Nassräume Abdichtung Nassräume | 1 Tag Bodenfliesen 4 Tage Don 25.02.21 Die 02.03.21 Bodenfliesen 4 Tage 170 Wandfliesen 3 Tage Mit 03.03.21 Fre 05.03.21 Wandfliesen 3 Tage Malerarbeiten \_\_\_\_\_ 7 Tage 171 Malerarbeiten 7 Tage Mon 08.03.21 Die 16.03.21 Einbau Fensterbänke 2 Tage 172 2 Tage Mit 17.03.21 Don 18.03.21 Einbau Fensterbänke Sanitär Endmontage 1.0G ■ 2 Tage 173 Sanitär Endmontage 1.OG 2 Tage Mit 17.03.21 Don 18.03.21 Lüftung Endmontage 1.0G **2** Tage 174 2 Tage Fre 19.03.21 Mon 22.03.21 Lüftung Endmontage 1.OG Elektro Endmontage 1.0G 8 Tage 175 Elektro Endmontage 1.OG 8 Tage Mit 17.03.21 Fre 26.03.21 Heizung Endmontage 1.0G **=** 3 Tage 176 Heizung Endmontage 1.OG 3 Tage Die 23.03.21 Don 25.03.21 Dataport Endmontage 1.0G | 1 Tag 177 Dataport Endmontage 1.0G 1 Tag Fre 26.03.21 Fre 26.03.21 178 Bodenbelagsarbeiten (Linoleum + Nadelflies) 7 Tage Mon 29.03.21 Die 06.04.21 Bodenbelagsarbeiten (Linoleum + Nadelflies) \_\_\_\_\_ 7 Tage 179 Montage Raumbeschilderung 1 Tag Don 22.04.21 Don 22.04.21 Montage Raumbeschilderung | 1 Tag Montage Feuerlöscher 1 Tag Montage Feuerlöscher 1 Tag Fre 23.04.21 Fre 23.04.21 Montage Türstopper | 1 Tag Montage Türstopper 1 Tag Mon 26.04.21 Mon 26.04.21 Montage Holztürblätter | 1 Tag 1 Tag Mon 26.04.21 Montage Holztürblätter Mon 26.04.21 Montage Schließanlage 1 Tag Montage Schließanlage 1 Tag Die 27.04.21 Die 27.04.21 Malerarbeiten finish | 1 Tag Malerarbeiten finish 1 Tag Mit 28.04.21 Mit 28.04.21 Don 29.04.21 Endreinigung 1 Tag 1 Tag Don 29.04.21 Endreiniauna Abnahme - Übergabe 186 Abnahme - Übergabe 17 Tage Mon 03.05.21 Die 25.05.21 PVO-Abnahme: RWA Die 04.05.21 TGA-Planer 2 Tage Mon 03.05.21 PVO-Abnahme: RWA ■ 2 Tage PVO-Abnahme: Elektro/Lüftung 🛮 2 Tage PVO-Abnahme: Elektro/Lüftung 2 Tage Mon 03.05.21 Die 04.05.21 TGA-Planer Abnahmen Gewerke \_\_\_\_ 5 Tage Abnahmen Gewerke 5 Tage Mit 05.05.21 Die 11.05.21 ABJ, TGA-Planer Mängelbeseitigung IIIIIIII 10 Tage 10 Tage Mit 12.05.21 Die 25.05.21 alle 190 Mängelbeseitigung 0 Tage Die 25.05.21 Die 25.05.21 ABJ, TGA-Planer Übergabe Bauherr an Nutzer 

25.05 Übergabe Bauherr an Nutzer