

Sitzungsvorlage

zu Punkt 7. für den öffentlichen Teil der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses (Gemeinde Haßmoor) am Donnerstag, 11. April 2019

Sachstandsbericht über die Beendigung der Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Baumaßnahme Neubau Dorfgemeinschaftshaus als Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus ist abgeschlossen. Alle Baugewerke sind abgenommen, das Bauwerk wurde zur Nutzung an die Gemeinde übergeben.

Der Verwendungsnachweis für die bewilligten Fördermittel wurde am 22.02.2019 an das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, LLUR des Landes Schleswig Holstein zur Prüfung übergeben.

Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Die Gesamtkosten betragen 302.636,39 EUR. Davon förderfähig sind 248.209,72 EUR. Vorbehaltlich einer positiven Prüfung durch das LLUR beträgt der Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtkosten ca. 154.000,00 EUR brutto, Der durch Beschluss der Gemeindevertretung am 12.06.2018 freigegebene Eigenanteil von 192.512,34 EUR wird somit voraussichtlich nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

2. Finanzielle Auswirkungen:

entfällt

3. Beschlussvorschlag:

entfällt

Im Auftrage

gez.
Nils Eichberg