

Sitzungsvorlage

zu Punkt 12. für die öffentliche Sitzung der Schulverbandsversammlung (Schulverband im Amt Eiderkanal) am Dienstag, 12. Juli 2016

Sachstandsbericht zu den Sanierungsarbeiten an der Grund- und Gemeinschafts- schule Schacht-Audorf

Darstellung des Sachverhaltes:

Die Schulverbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2015 beschlossen, die vorgelegte Maßnahmenliste 2016 in den Ferienzeiten 2016 umzusetzen. Diesbezüglich ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

⇒ **Block 5**

- Raum 21 beschädigte Decke, durch eine OWAcoustik Decke einschl. der Beleuchtung in LED ersetzt und fertiggestellt im Februar 2016.

⇒ **Block 5**

- Raum 27 und 28 zusammengelegt, Wand abgebrochen, gestrichen einschl. Verlegung des Bodenbelages mit Nadelfilz, ausgeführt und fertiggestellt in den Osterferien 2016.

⇒ **Block 2 + 3**

- Sanierung der Grundschulklassen: Austausch der Fenster, Austausch außenliegenden Sonnenschutz, Innentüren, Bodenbelag in den Klassen mit Nadelfilz, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung und Sanitärarbeiten (Wasser und Abwasser im Bereich der Waschbecken)
Ausführung in den Sommerferien 2016
Ausschreibung und Vergabe ist bereits erfolgt.

⇒ **Fahrradunterstand**

- Pultdacherneuerung des Fahrradunterstandes, Bearbeitung geplant nach den Sommerferien 2016

⇒ **Zusätzliches: Ausführung nach den Sommerferien 2016**

- Erneuerung der Bodenleuchten im Eingangsbereich des Haupteinganges (Kostenumfang ca. 5.000,00 EUR)
- Zaun incl. Tor Feuerwehrzufahrt einschl. Einhausung der Müllcontainer zum Nachbargrundstück und Befestigung mit Rechteckpflaster. (Kostenumfang ca. 11.000,00 EUR)
- Räumlichkeiten/Akustische Maßnahmen Sozialarbeiter herstellen. Besprechungsräume und Büro mit Nadelfilz auslegen. Vorhänge an den Fenstern anbringen. (Kostenumfang ca. 3.000,00 EUR)
- Schulhofgestaltung/Entsiegelung Grundlagenermittlung für beide Schulstandorte
- Erstellung Lage- und Höhenplan als Grundlage für die Freiraumplanung (Vermessungsbüro Kostenumfang 5.000,00 EUR)
- Freiraumplanung Landschaftsarchitekt (Kostenumfang 11.500,00 EUR)

⇒ **Block 1**

- Austausch der Heizkörper und Rohrleitungen, aus technischer und wirtschaftlicher Sicht erforderlich. (Mehraufwand / Kostenumfang für Vorwandinstallation, Heizkörpernischen schließen und Malerarbeiten in diesen Bereichen ca. 10.000,00 EUR)

Aukamp Schule Osterröfeld

- ⇒ Erneuerung des Bodenbelages mit Linoleum im BGO Container wurde in den Osterferien 2016 ausgeführt und fertiggestellt.
- ⇒ Zaun zwischen der Aukamp Schule und dem Freibad. Geplant nach den Sommerferien 2016

Im Auftrage

gez.
Tanja Struck

Anlage: Kostenaufstellung